

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV : APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

PROGRAMAS	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
CO SEGURIDAD PUBLICA		7,200,000			7,200,000		1,094,884			1,094,884		6,105,116			6,105,116
SG ELECTRIFICACION		7,200,000			7,200,000		3,000,000			3,000,000		4,200,000			4,200,000
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		5,910,804			5,910,804		4,181,167			4,181,167		1,729,637			1,729,637
SE URBANIZACION		2,794,839			2,794,839		1,427,275			1,427,275		1,367,564			1,367,564
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		351,429			351,429		306,000			306,000		45,429			45,429
SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		267,960			267,960		267,960			267,960		0			0
		23,725,032			23,725,032		10,277,286			10,277,286		13,447,746			13,447,746

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 ESTADO: 16000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE: _____

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	HO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO	TERMINAL	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
								MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	U.D.E. M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33												
2016M04-IV-001A-CP	01	ADMINISTRACION PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-001A/2016 05/02/2016	A	11-mar-16			5,900,000			5,900,000	465,284			465,284		5,434,716			5,434,716	7.89	10.00	EFORME PERSONAS	1 87						
2016M04-IV-001C-CP	03	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-001C/2016 05/02/2016	A	11-mar-16			1,300,000			1,300,000	629,600			629,600		670,400			670,400	49.43	48.00	LOTE	4						
Suma de la Hoja										7,200,000			7,200,000	1,094,884			1,094,884	0	6,105,116	0	0	6,105,116									
Subtotal										7,200,000			7,200,000	1,094,884			1,094,884	0	6,105,116	0	0	6,105,116									
Total										7,200,000			7,200,000	1,094,884			1,094,884	0	6,105,116	0	0	6,105,116									

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	HO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO	TERMINAL	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
								MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	U.D.E. M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33											
2016M04-IV-001-PR	02	EMPEDRADO Y ADORNAMIENTO DE CALLES EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOCHO	EL CAPOCHO	COP-MUN-04-F-001/2016 02/02/2016	A				548,373			548,373	521,852			521,852		26,721			26,721	55.13	0.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 200 8					
2016M04-IV-004-CP	02	REHABILITACION DE ADQUIN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F-004/2016 04/04/2016	C				353,695			353,695	376,432			376,432		-22,737			-22,737	106.43	0.00	M2 PERSONAS JORNAL	121 56 250 9					
2016M04-IV-005-CP	02	ALUMBRADO DE LA PLAZA PUBLICA DE RINCON DE GUAYABITOS	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F-005/2016 18/04/2016	C				608,183			608,183	523,859			523,859		84,325			84,325	65.13	0.00	LUMINARIAS PERSONAS JORNAL	29 1878 846					
2016M04-IV-012-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES EN CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F-012/2016 20/04/2016	A				60,888			60,888	5,333			5,333		55,555			55,555	87.6	0.00	OBRA PERSONAS	1 200					
2016M04-IV-015-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN MALECON PONIENTE ENTRE CALLE JIMENEZ Y LEAL COL LA HUERTA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F-015/2016 02/05/2016	A				534,339			534,339	0			0		534,339			534,339	0.00	0.00	M2 PERSONAS JORNAL	1772 11573 743					
2016M04-IV-016-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES ADAN CASAS BRASLIA, 20 DE NOVIEMBRE, RAFAEL BUEYIA	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F-016/2016 01/07/2016	A				402,866			402,866	0			0		402,866			402,866	0.00	0.00	M2 PERSONAS JORNAL	2301 1154 561					
2016M04-IV-018-PR	02	QUARRICIONES Y BANQUETAS (Muro de contencion) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F-018/2016 02/05/2016	A				286,475			286,475	0			0		286,475			286,475	0.00	0.00	OBRA PERSONAS	1 120					
Suma de la Hoja										2,794,839			2,794,839	1,427,275			1,427,275	0	1,367,564	0	0	1,367,564								
Subtotal										2,794,839			2,794,839	1,427,275			1,427,275	0	1,367,564	0	0	1,367,564								
Total										2,794,839			2,794,839	1,427,275			1,427,275	0	1,367,564	0	0	1,367,564								

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

MESES: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE _____

PROGRAMA: 50 ELECTRIFICACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION REGISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMIN.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.D.E. M.	DEL PROY.	ALCAIZA. DAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA										RAMO 33
2016A04-IV-001B-CF	01	PAGO CONVENIO A TELETEC DE MEXICO SA DE CV	COMPOSTELA	COP-MU-04-F-011B/2016 05FEB/2016	A	12-mar-16		7,200,000					7,200,000	3,000,000			3,000,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000	41.67	41.67	ACCION	1.00		
Suma de la Hoja									7,200,000				7,200,000	3,000,000			3,000,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000						
Subtotal									7,200,000				7,200,000	3,000,000			3,000,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000						
Total									7,200,000				7,200,000	3,000,000			3,000,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000						

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COP. ADEMUJ

PROGRAMA: 50 CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION REGISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMIN.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.D.E. M.	DEL PROY.	ALCAIZA. DAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA										RAMO 33
2016A04-IV-001D-CF	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C	COMPOSTELA	COP-MU-04-F-001D/2016 06/02/2016	A	12-mar-16		2,967,770					2,967,770	1,238,133			1,238,133	0	1,729,637	0	0	1,729,637	41.72	41.72	ACCION	1		
2016A04-IV-011A-CF	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO INTERACCIONES	COMPOSTELA	COP-MU-04-F-011A/2016 29/04/2016	A			2,943,034					2,943,034	2,943,034			2,943,034	0	0	0	0	100.00	100.00	ACCION	1	1		
Suma de la Hoja									5,910,804				5,910,804	4,181,167			4,181,167	0	1,729,637	0	0	1,729,637						
Subtotal									5,910,804				5,910,804	4,181,167			4,181,167	0	1,729,637	0	0	1,729,637						
Total									5,910,804				5,910,804	4,181,167			4,181,167	0	1,729,637	0	0	1,729,637						

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COP. ADEMUJ

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAVARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: X

CIERRE _____

PROGRAMA: SI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.D.E. M.			DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.							
								DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	DIRECTA			RAMO 33	BENEF.									DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			
2018M04-IV-007-PR	02	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F-007/2018 19/04/2018	C				351,429			351,429	306,000			306,000	45,429			45,429	87.67	0.00	BARJO PERSONAS JORNAL	1 250							
Suma de la Hoja										351,429			351,429	306,000			306,000	0	45,429	0	0	45,429									
Subtotal										351,429			351,429	306,000			306,000	0	45,429	0	0	45,429									
Total										351,429			351,429	306,000			306,000	0	45,429	0	0	45,429									

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: SE PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.D.E. M.			DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.							
								DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	DIRECTA			RAMO 33	BENEF.									DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			
2018M04-IV-013-PR	02	BACHEO ASFALTICO INGRESO A LA LOCALIDAD DEL CAPOMO	EL CAPOMO	COP-MUN-04-F-013/2018 29/04/2018	A				267,960			267,960	267,960			267,960	0			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS	1 450	1 450						
Suma de la Hoja										267,960			267,960	267,960			267,960	1	0	0	0	0	0								
Subtotal										267,960			267,960	267,960			267,960	1	0	0	0	0	0								
Total										267,960			267,960	267,960			267,960	1	0	0	0	0	0								

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN