

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 02 ALCANTARILLADO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-013-CP	02062	<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b> Rehabilitación/Mantenimiento REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-013/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 23/02/2009 01/12/2009	C	13-Abr-09	18-Abr-09		385,496			385,496	
2009/M04-F3-029-CP	02063	<b>Ampliación</b> CRUCE DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE RIO COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-029/2009 20/04/2009	C	25-Abr-09	14-Jun-09		121,969			121,969	
2009/M04-F3-050-CP	02063	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LAS ROSAS	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-049/2009 01/09/2009	C	25-Nov-09	31-Dic-09		159,925	52,000		211,925	
<b>Suma de la Hoja</b>									667,390	52,000	0	719,390	0
<b>Subtotal</b>									667,390	52,000	0	719,390	0
<b>Total</b>									667,390	52,000	0	719,390	0

**CIEROS**  
**DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 DICIEMBRE DE 2009

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33									
385,150			385,150		346			346	99.91	100.00	ML PERSONAS JORNAL	396 500 605	396 500 605	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$346
118,591			118,591		3,378			3,378	97.23	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 1500 189	1 1500 189	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$3,378
157,817	52,000		209,817		2,108			2,108	99.01	100.00	ML PERSONAS JORNAL	451.08 452 328	451.08 452 328	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,108
661,558	52,000	0	713,558	0	5,832	0	0	5,832						
661,558	52,000	0	713,558	0	5,832	0	0	5,832						
661,558	52,000	0	713,558	0	5,832	0	0	5,832						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

PROGRAMA: 03 DRENAJES Y LETRINAS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-027-CP	0308	RED DE DRENAJE PLUVIAL 03082 Rehabilitación o mantenimiento REHAB. DE CANAL PLUVIAL	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-027/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 20/04/2009 01/12/2009	C	1-Jun-09	20-Jun-09		264,469			264,469	
<b>Suma de la Hoja</b>									264,469			264,469	
<b>Subtotal</b>									264,469			264,469	
<b>Total</b>									264,469			264,469	

**CIEROS**  
**DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**RA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 DICIEMBRE DE 2009

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.		
RAMO 33	BENEF.			DIRECTA	RAMO 33								BENEF.	
264,172			264,172		297		297	99.89	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1 1000 419	1 1000 419	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$297	
264,172			264,172		297		297							
264,172			264,172		297		297							

MENSUAL: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNIC
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-004-PR	0411	<b>CALLES Y CAMINOS</b> <b>0411102 concreto asfaltico</b> REENCARPETAMIENTO EN CALLE DE INGRESO PRINCIPAL.	IXTAPA DE LA CONCEPCION	COP-MUN-04-F3-004/2009 09/02/2009	A	16-Feb-09	24-Mar-09		176,163			176,163	
2009/M04-F3-005-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN AV. CAMPO ESTRELLA EN LA COL. EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-005/2009 09/02/2009	A	27-Mar-09	5-Mar-09		365,723			365,723	
2009/M04-F3-006-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ZARAGOZA DE ROSALES A LEAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-006/2009 10/02/2009	A	10-Mar-09	18-Mar-09		260,579			260,579	
2009/M04-F3-007-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ROSALES DE ZARAGOZA A TIBURCIO GRANDE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-007/2009 10/02/2009	A	17-Mar-09	21-Mar-09		274,542			274,542	
2009/M04-F3-008-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA DE CALLE 6 A CALLE 8; EN CALLE 8 DE ALDAMA A HIDALGO Y EN CALLE 7 DE HIDALGO A ZARAGOZA EN LA COL. GUADALUPANA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-008/2009 16/02/2009	A	19-Mar-09	26-Mar-09		615,870			615,870	
2009/M04-F3-012-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE OCEANO PACIFICO ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO BLANCO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-012/2009 23/02/2009	A	19-Mar-09	1-Abr-09		329,505			329,505	
2009/M04-F3-010-CP	0411	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-010/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 23/02/2009 01/12/2009	C	30-Mar-09	30-Abr-09		247,675			247,675	
2009/M04-F3-014-PR	0411	REENCARPETAMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F3-014/2009 23/02/2009	A	6-Abr-09	17-Abr-09		308,913			308,913	
2009/M04-F3-016-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE ALDAMA A CALOCA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-016/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 01/04/2009 01/12/2009	A	1-Abr-09	8-Abr-09		276,492			276,492	
2009/M04-F3-019-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE ALDAMA ENTRE INSURGENTES Y PANTEON	ZACUALPAN	COP-MUN-04-F3-019/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 01/04/2009 01/12/2009	A	20-Abr-09	27-May-09		955,846			955,846	
2009/M04-F3-023-CP	0411	PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GENERAL RUIZ EN LA COL. INFONAVIT	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-023/2009 01/04/2009	A	20-Abr-09	25-Abr-09		322,232			322,232	
<b>Suma de la Hoja</b>									4,133,540			4,133,540	
<b>Subtotal</b>									4,133,540			4,133,540	
<b>Total</b>													

**CIEROS**  
**DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
**NOVIEMBRE DE 2009**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 1 DE 4

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROJ.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
175,517			175,517		646			646	99.63	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3654 1533 272	3654 1533 272	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$646
364,108			364,108		1,615			1,615	99.56	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3004 950 565	3004 950 565	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,615
259,566			259,566		1,013			1,013	99.61	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2200 5500 403	2200 5500 403	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,013
274,251			274,251		291			291	99.89	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1740.33 5500 424	1740.33 5500 424	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$291
613,401			613,401		2,469			2,469	99.60	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4778 4000 952	4778 4000 952	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,469
327,909			327,909		1,596			1,596	99.52	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	22000 7062 509	22000 7062 509	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,596
247,545			247,545		130			130	99.95	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2217.89 8000 177	2217.89 8000 177	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$130
307,690			307,690		1,223			1,223	99.60	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2300 831 478	2300 831 478	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,223
275,923			275,923		569			569	99.79	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2780 3800 526	2780 3800 526	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$569
955,718			955,718		128			128	99.99	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	6000 7062 1487	6000 7062 1487	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$128
320,981			320,981		1,251			1,251	99.61	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2518 3000 498	2518 3000 498	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,251
4,122,609			4,122,609		10,931			10,931						
4,122,609			4,122,609		10,931			10,931						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2009/M04-F3-030-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE LEANDRO VALLE	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-030/2009 20/04/2009	C	2-Jun-09	2-Jul-09		156,787			156,787	
2009/M04-F3-031-PR	0411	EMPEDRADO DE CALLES	URSULO GALVAN	COP-MUN-04-F3-031/2009 20/04/2009	C	4-Jun-09	24-Jul-09		449,972			449,972	
2009/M04-F3-032-PR	0411	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLES	MESILLAS	COP-MUN-04-F3-032/2009 20/04/2009	A	13-Jul-09	31-Jul-09		135,758			135,758	
2009/M04-F3-033-PR	0411	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLES	VILLAMORELOS	COP-MUN-04-F3-032/2009 20/04/2009	A	13-Jul-09	31-Jul-09		90,045			90,045	
2009/M04-F3-034-PR	0411	REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F3-033/2009 01/07/2009	C	15-Jul-09	7-Ago-09		160,242			160,242	
2009/M04-F3-036-PR	0411	EMPEDRADO DE CALLE BENITO JUAREZ	PARANAL	COP-MUN-04-F3-035/2009 06/07/2009	C	20-Jul-09	10-Ago-09		138,349			138,349	
2009/M04-F3-037-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-036/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 06/07/2009 01/12/2009	C	19-Ago-09	19-Sep-09		346,346			346,346	
2009/M04-F3-038-CP	0411	EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-037/2009 06/07/2009	C	17-Ago-09	27-Ago-09		129,515			129,515	
2009/M04-F3-041-CP	0411	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-040/2009 06/07/2009	C	27-Jul-09	19-Ago-09		280,532			280,532	
2009/M04-F3-042-CP	0411	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE COLON DE OCEANO PACIFICO A GOLFO DE TEHUANTEPEC Y CALLE GOLFO DE MEXICO DE COLON A VASCO DA GAMA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-041/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 06/07/2009 01/12/2009	C	3-Ago-09	18-Sep-09		757,054			757,054	
2009/M04-F3-045-CP	0411	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES MAZATLAN Y BENITO JUAREZ	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-044/2009 06/07/2009	C	31-Ago-09	23-Sep-09		170,997			170,997	
2009/M04-F3-046A-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE VICTORIA EN EL EJIDO LIBRADO RIVERA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-045A/2009 06/07/2009	C	20-Jul-09	31-Jul-09		114,829			114,829	
<b>Suma de la Hoja</b>									2,930,426			2,930,426	
<b>Subtotal</b>									7,063,966			7,063,966	
<b>Total</b>													

**CIEROS**  
**DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 DICIEMBRE DE 2009

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:     X    

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 2 DE 4

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
				DIRECTA	RAMO 33									
153,214			153,214		3,573			3,573	97.72	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	868 25 121	868 25 121	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$3,573
449,186			449,186		786			786	99.83	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4000 1500 313	4000 1500 313	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$786
135,167			135,167		591			591	99.56	100.00	M3 PERSONAS JORNAL	462 1500 94	462 1500 94	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$591
89,654			89,654		391			391	99.57	100.00	M3 PERSONAS JORNAL	307 1500 63	307 1500 63	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$391
157,459			157,459		2,783			2,783	98.26	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1429.14 600 111	1429.14 600 111	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,783
135,516			135,516		2,833			2,833	97.95	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1032.24 50 214	1032.24 50 214	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,833
346,233			346,233		113			113	99.97	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3109.94 200 272	3109.94 200 272	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$113
127,158			127,158		2,357			2,357	98.18	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1130.87 150 100	1130.87 150 100	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,357
277,327			277,327		3,205			3,205	98.86	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2473.89 250 434	2473.89 250 434	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$3,205
756,822			756,822		232			232	99.97	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	3450 750 1192	3450 750 1192	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$232
168,353			168,353		2,644			2,644	98.45	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1499.62 150 132	1499.62 150 132	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,644
114,500			114,500		329			329	99.71	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1125 600 179	1125 600 179	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$508
2,910,589			2,910,589		19,837			19,837						
7,033,198			7,033,198		30,768			30,768						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

**INSTANCIA EJECUTORA**

**PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2009/M04-F3-035-PR	0411	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	VILLAMORELOS	COP-MUN-04-F3-034/2009 06/07/2009	C	20-Jul-09	31-Jul-09		67,496			67,496	
2009/M04-F3-039-PR	0411	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS INGRESO A MIRAVALLEROS	MIRAVALLEROS	COP-MUN-04-F3-038/2009 06/07/2009	C	6-Ago-09	21-Ago-09		129,814			129,814	
2009/M04-F3-043-PR	0411	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LIMA DE ABAJO	LIMA DE ABAJO	COP-MUN-04-F3-042/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 06/07/2009 01/12/2009	C	20-Jul-09	6-Ago-09		90,480			90,480	
2009/M04-F3-046-CP	0411	CONSTRUCCION DE BANQUETAS HACIA EL CECYTEN DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-045/2009 06/07/2009	C	28-Ago-09	18-Sep-09		244,136			244,136	
2009/M04-F3-048-CP	0411	EMPEDRADO EN VARIAS CALLES COL. CELSO HERDEZ. GPE. VICTORIA, LEON, 12 DE OCT.	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-047/2009 01/09/2009	C	14-Oct-09	14-Nov-09		652,499			652,499	
2009/M04-F3-049A-CP	0411	REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES HIDALGO, MORELOS Y TLAXCALA	LAS VARAS	COP-MUN-04-F3-048A/2009 01/09/2009	C	6-Oct-09	6-Nov-09		328,189			328,189	
2009/M04-F3-052-CP	0411	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MAZATLAN DE OCEANO PACIFICO A BAHIA DE ACAPULCO Y CALLE BAHIA DE ACAPULCO DE MAZATLAN A LUIS FLORES	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-051/2009 05/10/2009	C	18-Dic-09	31-Dic-09		220,031			220,031	
2009/M04-F3-053-CP	0411	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE NUÑO DE BALBOA DE OCEANO PACIFICO A GOLFO	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-052/2009 05/10/2009	C	18-Dic-09	31-Dic-09		142,905			142,905	
2009/M04-F3-054-CP	0411	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN ACCESO PRINCIPAL AL HOSPITAL GENERAL	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-053/2009 05/10/2009	C	8-Dic-09	18-Dic-09		180,604			180,604	
2009/M04-F3-055-CP	0411	EMPEDRADO DE CALLE PANFILO NATERA COL. FCO. VILLA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-054/2009 05/10/2009	C	5-Oct-09	15-Dic-09		245,244			245,244	
		<b>PUENTES PEATONALES O VEHICULARES</b>											
2009/M04-F3-009-PR	0412	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO "EL MAMEY GRANDE DE ARRIBA"	MAMEY GRANDE	COP-MUN-04-F3-009/2009 COP-MUN-04-F3-026/2009 16/02/2009 15/04/2009	C	25-Mar-09	28-May-09		297,236	24,000		321,236	
2009/M04-F3-017-PR	0412	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	MIRAVALLEROS	COP-MUN-04-F3-017/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 01/04/2009 01/12/2009	C	23-Abr-09	31-May-09		229,762			229,762	
<b>Suma de la Hoja</b>									2,828,396	24,000		2,852,396	
<b>Subtotal</b>									9,892,362	24,000		9,916,362	
<b>Total</b>													

**ICIROS**  
**\_ DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
**ICIEMBRE DE 2009**

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**

HOJA 3 DE 4

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
67,068			67,068		428			428	99.37	100.00	M2 PERSONA JORNAL	600 150 47	600 150 47	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$428
128,704			128,704		1,110			1,110	99.14	100.00	M2 PERSONA JORNAL	529 1500 90	529 1500 90	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,110
90,000			90,000		480			480	99.47	100.00	M2 PERSONA JORNAL	780 1500 77	780 1500 77	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$480
243,444			243,444		692			692	99.72	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	1300 500 170	1300 500 170	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$692
650,499			650,499		2,000			2,000	99.69	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	5779.90 1000 504	5779.90 1000 504	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,000
327,078			327,078		1,111			1,111	99.66	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	3160.50 600 228	3160.50 600 228	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,111
220,000			220,000		31			31	99.99	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	874 750 340	874 750 340	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$31
140,000			140,000		2,905			2,905	97.97	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	670 450 221	670 450 221	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$2,905
180,000			180,000		604			604	99.67	0.00	M2 ALUMNOS JORNAL	1370 850 279	1370 850 279	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$604
244,848			244,848		396			396	99.84	100.00	M2 ALUMNOS JORNAL	2440 1500 171	2440 1500 171	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$396
295,839	24,000		319,839		1,397			1,397	99.57	100.00	OBRA PERSONA JORNAL	1 350 419	1 350 419	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,397
229,437			229,437		325			325	99.86	100.00	OBRA PERSONA JORNAL	1 607 366	1 607 366	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$325
2,816,917	24,000		2,840,917		11,479			11,479						
9,850,115	24,000		9,874,115		42,247			42,247						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	
								DIRECTA	RAMO 33					
2009/M04-F3-020-PR	0412	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE JALTEPEC	JALTEPEC	COP-MUN-04-F3-020/2009 01/04/2009	C	29-Abr-09	13-Jun-09		248,990			248,990		
2009/M04-F3-028-PR	0412	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F3-028/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 20/04/2009 01/12/2009	C	1-Jun-09	20-Jun-09		158,556			158,556		
<b>OTROS</b>														
2009/M04-F3-003-PR	0440	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	MAZATAN	COP-MUN-04-F3-003/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 09/02/2009 01/12/2009	C	1-May-09	1-Jun-09		625,571			625,571		
2009/M04-F3-018-PR	0440	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL DE JALTEPEC	JALTEPEC	COP-MUN-04-F3-018/2009 01/04/2009	A	3-Abr-09	22-Abr-09		60,883			60,883		
2009/M04-F3-021-PR	0440	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE VIZCARRA	VIZCARRA	COP-MUN-04-F3-021/2009 01/04/2009	C	29-Abr-09	30-Jun-09		229,119			229,119		
2009/M04-F3-022-PR	0440	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA	REFILION	COP-MUN-04-F3-022/2009 01/04/2009	C	1-May-09	1-Jun-09		118,700			118,700		
2009/M04-F3-040-PR	0440	REHABILITACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	MONTEON	COP-MUN-04-F3-039/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 06/07/2009 01/12/2009	C	11-Ago-09	22-Ago-09		130,698			130,698		
2009/M04-F3-044-PR	0440	CONSTRUCCION DE GRADAS Y REHABILITACION DE BAÑOS EN CORRAL DE TOROS DE ZAPOTAN	ZAPOTAN	COP-MUN-04-F3-043/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 06/07/2009 01/12/2009	C	24-Ago-09	2-Oct-09		763,299			763,299		
2009/M04-F3-047-PR	0440	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	OTATES Y CANTARRANAS	COP-MUN-04-F3-046/2009 06/07/2009	C	4-Ago-09	19-Oct-09		665,603			665,603		
2009/M04-F3-049-PR	0440	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	EL MOLOTE	COP-MUN-04-F3-048/2009 01/09/2009	C	19-Oct-09	12-Dic-09		304,839			304,839		
2009/M04-F3-051-CP	0440	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-050/2009 05/10/2009	C	23-Nov-09	24-Dic-09		117,823			117,823		
2009/M04-F3-056-CP	0440	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	COP-MUN-04-F3-055/2009 05/10/2009	C	18-Dic-09	31-Dic-09		251,519			251,519		
<b>Suma de la Hoja</b>										3,675,600	0		3,268,054	
<b>Subtotal</b>										13,567,962	24,000		13,184,416	
<b>Total</b>										13,567,962	24,000		13,184,416	

**ICIROS**  
**. DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 ICIEMBRE DE 2009

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

HOJA 4 DE 4

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
246,801			246,801		2,189			2,189	99.12	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	100	100	2010, RAMO 33 \$2,189
											JORNAL	80	80	
158,312			158,312		244			244	99.85	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	386	386	2010, RAMO 33 \$244
											JORNAL	255	255	
625,442			625,442		129			129	99.98	100.00	M2	2680	2680	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	5000	5000	2010, RAMO 33 \$129
											JORNAL	968	968	
59,555			59,555		1,328			1,328	97.82	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	100	100	2010, RAMO 33 \$1,328
											JORNAL	18	18	
226,193			226,193		2,926			2,926	98.72	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	400	400	2010, RAMO 33 \$2,926
											JORNAL	70	70	
116,306			116,306		2,394			2,394	97.98	100.00	M2	120	120	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	5000	5000	2010, RAMO 33 \$2,394
											JORNAL	180	180	
130,543			130,543		155			155	99.88	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	200	200	2010, RAMO 33 \$155
											JORNAL	99	99	
763,255			763,255		44			44	99.99	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	400	400	2010, RAMO 33 \$44
											JORNAL	250	250	
662,709			662,709		2,894			2,894	99.57	100.00	M2	2680	2680	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	5000	5000	2010, RAMO 33 \$2,894
											JORNAL	1029	1029	
304,063			304,063		776			776	99.75	100.00	M2	2680	2680	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	180	180	2010, RAMO 33 \$776
											JORNAL	968	968	
115,512			115,512		2,311			2,311	98.04	100.00	OBRA	1	1	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	600	600	2010, RAMO 33 \$2,311
											JORNAL	40	40	
250,000			250,000		1,519			1,519	99.40	100.00	M2	1780	1780	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
											PERSONA	5000	5000	2010, RAMO 33 \$1,519
											JORNAL	294	294	
3,253,578	0		3,253,578		14,476			14,476						
13,103,693	24,000		13,127,693		56,723			56,723						
13,103,693	24,000		13,127,693		56,723			56,723						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 11 GASTOS DE INDIRECTOS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-001-CP	1140	<b>OTROS</b> GASTOS DE INDIRECTOS	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-001/2009 09/02/2009	A	15-Feb-09	31-Dic-09		468,915			468,915	
<b>Suma de la Hoja</b>									468,915			468,915	
<b>Subtotal</b>									468,915			468,915	
<b>Total</b>									468,915			468,915	

**CIEROS**  
**\_ DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 DICIEMBRE DE 2009

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:     X    

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
468,000			468,000		915			915	99.80	100.00	INFORME PERSONAS	1 8	1 8	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$915
468,000			468,000		915			915						
468,000			468,000		915			915						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
INSTANCIA EJECUTORA

PROGRAMA: 12 PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-002-CP	1238	<b>GESTION Y ADMINISTRACION</b> <b>1239 Servicios</b> MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAPACITACION	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-002/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 09/02/2009 01/12/2009	A	15-Abr-09	28-Dic-09		102,700			102,700	
<b>Suma de la Hoja</b>									102,700			102,700	
<b>Subtotal</b>									102,700			102,700	
<b>Total</b>									102,700			102,700	

**CIERROS**  
**COMUNIDAD DE COMPOSTELA**  
**COMUNIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**CAJERA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ANEXO**  
**AL 2009**  
 DICIEMBRE DE 2009  
 TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:   X  

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
101,421			101,421		1,279			1,279	98.75	100.00	LOTE PERSONA	1 10	1 10	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO 2010, RAMO 33 \$1,279
101,421			101,421		1,279			1,279						
101,421			101,421		1,279			1,279						

MENSUAL: \_\_\_\_\_

**INSTANCIA EJECUTORA**

**PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES**

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNIC
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2009/M04-F3-011-PR	0931	<b>CAMINOS RURALES</b> 09312REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	OTATES Y CANTARRANAS (ANEXO PLAYA LAS TORTUGAS)	COP-MUN-04-F3-011/2009 23/02/2009	A	13-Abr-09	1-Abr-09		61,531			61,531	
2009/M04-F3-024-PR	0931	EMPEDRADO Y REEMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS	CUMBRES DE HUICICILA	COP-MUN-04-F3-024/2009 COP-MUN-04-F3-057/2009 13/04/2009 01/12/2009	C	4-May-09	4-Jun-09		346,111			346,111	
2009/M04-F3-050A-CP	0931	BALASTREO DE CAMINO EN ALBERCA EL MOLINO	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F3-049A/2009 01/09/2009	C	4-Sep-09	11-Sep-09		150,064			150,064	
<b>Suma de la Hoja</b>									557,706			557,706	
<b>Subtotal</b>									557,706			557,706	
<b>Total</b>									557,706			557,706	

**CIEROS**  
**DE COMPOSTELA**  
**ADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**IRA SOCIAL MUNICIPAL**  
**RIT**  
**AL 2009**  
 DICIEMBRE DE 2009

TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE:  X

LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO  
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.
					DIRECTA	RAMO 33									
	61,531			61,531		0			0	100.00	100.00	KM	8	8	
												PERSONAS	250	250	
												JORNAL	95	95	
	345,851			345,851		260			260	99.92	100.00	M2	3195	3195	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
												PERSONAS	495	495	2010, RAMO 33 \$260
												JORNAL	246	246	
	150,000			150,000		64			64	99.96	100.00	M2	1172	1172	EL SALDO SE TRASPASA AL EJERCICIO
												PERSONAS	1150	1150	2010, RAMO 33 \$64
												JORNAL	232	232	
	557,382			557,382		324			324						
	557,382			557,382		324			324						
	557,382			557,382		324			324						

**AVANCES FISICOS Y FINAN**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTID/**  
**FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTU**  
**ESTADO: 18000 NAYAI**  
**EJERCICIO PRESUPUEST/**  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE D

**MENSUAL:** \_\_\_\_\_

---

**INSTANCIA EJECUTORA**

**ACTAS DE CIERROS**  
**COMITÉ DE COMPOSTELA**  
**ASOCIACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**ASOCIACION SOCIAL MUNICIPAL**  
**TRIMESTRAL**  
**DEL 2009**  
DICIEMBRE DE 2009  
TRIMESTRAL: \_\_\_\_\_

CIERRE: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

---

**LIC. HECTOR LOPEZ SANTIAGO**  
**PRESIDENTE DEL COPLADEMUN**