

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV : APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMAS	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
CO SEGURIDAD PUBLICA		7,185,879			7,185,879		7,185,879			7,185,879				0	0
SE URBANIZACION MUNICIPAL		7,105,886			7,105,886		6,634,685			6,634,685		471,201			471,201
SG ELECTRIFICACION		7,043,649			7,043,649		7,043,649			7,043,649				0	0
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		9,399,946			9,399,946		9,399,946			9,399,946				0	0
SI EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		396,935			396,935		396,935			396,935				0	0
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		3,249,087			3,249,087		3,249,087			3,249,087				0	0
SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		2,310,069			2,310,069		2,310,069			2,310,069				0	0
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		3,792,396			3,792,396		3,792,396			3,792,396				0	0
SD DRENAJE SANITARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40,483,846			40,483,846		40,012,646			40,012,646		471,200			471,200

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV - APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL O.F.
ESTADO: 16000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MESES: _____

TRIMESTRAL: _____

CIERRE: X

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES					OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMIN.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33								DIRECTA	RAMO 33			
2016M04-IV-001A-CP	01	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-001A/2016 05/09/2016 20-12-2016	A	11-mar-16	31-dic-16		3,570,956			3,570,956			3,570,956			0	100.00	100.00	REFORME PERSONAS	1	87						
2016M04-IV-031-CP	01	MANTEENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-031/2016 01/07/2016 20-12-2016	A	1-ju-16	31-dic-16		56,650			56,650			56,650			0	100.00	100.00	LOTE	1							
2016M04-IV-020A-CP	01	MANTEENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-020A/2016 01/07/2016	A	1-ju-16	15-ju-16		60,000			60,000			60,000			0	100.00	100.00	LOTE	1							
2016M04-IV-001C-CP	01	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-001C/2016 05/02/2016 20/12/2016	A	11-mar-16	31-dic-16		3,135,717			3,135,717			3,135,717			0	100.00	100.00	LOTE	4							
2016M04-IV-033-CP	01	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-033/2016 01/07/2016 20/12/2016	A	1-ju-16	31-dic-16		362,526			362,526			362,526			0	100.00	100.00	LOTE	1							
Suma de la Hoja									7,185,879			7,185,879			7,185,879	0	0	0	0	0									
Subtotal									7,185,879			7,185,879			7,185,879	0	0	0	0	0									
Total									7,185,879			7,185,879			7,185,879	0	0	0	0	0									

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA HONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES					OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMIN.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33								DIRECTA	RAMO 33			
2016M04-IV-001-PR	02	EMPEDRADO Y ADORNAMIENTO DE CALLES EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO	EL CAPOMO	COP-MUN-04-F4-001/2016 02/02/2016 20/12/2016	A				521,652			521,652			521,652			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1	200	200	1	200			
2016M04-IV-004-CP	02	REHABILITACION DE ADQUIN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-004/2016 04/04/2016	A				376,432			376,432			376,432			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	121.55	290	290	121.55	290			
2016M04-IV-006-CP	02	ALUMBRADO DE LA PLAZA PUBLICA DE RINCON DE GUAYABITOS	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F4-006/2016 19/04/2016 20-12-2016	C	7-may-16	6-ju-16		582,947			582,947			582,947			0	100.00	100.00	LUMINARIAS PERSONAS JORNAL	29	1979	1979	29	1979	FORTAMUN SC-PD-2016-008-1		
2016M04-IV-008-CP	07	REHABILITACION DEL ADQUIN EN VARIAS CALLES DE LAS VARAS	LAS VARAS	COP-MUN-04-F4-008/2016 19/04/2016	A				131,783			131,783			131,783			0	100.00	100.00	LUMINARIAS PERSONAS JORNAL	29	1979	1979	29	1979			
2016M04-IV-009-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADAN FLORES EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F4-009/2016 15/04/2016 20-12-2016	A	2-may-16	4-ju-16		268,731			268,731			268,731			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS PRSONAS	2157	1154	1154	2157	1154			
2016M04-IV-011-PR	02	BACHEO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE EL CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F4-011/2016 29/04/2016 15-12-16	A				0			0			0			0										SE CANCELA POR FALTA DE RECURSOS	
2016M04-IV-012-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES EN CHACALA	CHACALA	COP-MUN-04-F4-012/2016 29/04/2016	A				60,888			60,888			60,888			0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS	1	200	200	1	200			
2016M04-IV-015-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN MALECON PONIENTE ENTRE CALLE JIMENEZ Y LEAL COL. LA HUERTA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-015/2016 02/05/2016 20-12-2016	A				477,500			477,500			477,500			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	1772	1700	1700	1772	1700			
2016M04-IV-016-PR	02	REEMPEDRADO DE CALLES ADAN CASAS BRASLIA, 20 DE NOVIEMBRE, RAFAEL BUEJUA	FELIPE CARRILLO PUERTO	COP-MUN-04-F4-016/2016 01/07/2016	A	1-may-16	31-may-16		282,020			282,020			282,020			0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	2081	1154	1154	2081	1154			
Suma de la Hoja									2,701,953			2,701,953			2,701,953	0	0	0	0	0									
Subtotal									2,701,953			2,701,953			2,701,953	0	0	0	0	0									
Total									2,701,953			2,701,953			2,701,953	0	0	0	0	0									

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA HONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIERRE X

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	UDE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2016/04-IV-013-CP	02	REHABILITACION DE ADQUIN EN LA CALLE BEXICO	LAS VARRAS	COP-MUN-04-F4-019/2016 01/05/2016 20-12-2016	A				489,548			489,548			489,548			0	0	100.00	100.00	U2 PERSONAS JORNAL	587.76	500.9				
2016/04-IV-019A-CP	02	REHABILITACION DE ADQUIN EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO	LAS VARRAS	COP-MUN-04-F4-019A/2016 01/05/2016 22-12-15	A			0			0			0					0	0								
2016/04-IV-021-FR	02	EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES EN EL CAPOMO CAPOMO	EL CAPOMO	COP-MUN-04-F4-021/2016 01/05/2016 20-12-2016	A			295,156			295,156			295,156					0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1.200.8					
2016/04-IV-022-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA ADQUINAMIENTO DE CALLES BAHIA DE BANDERAS (3X1 PARA MIGRANTES)	LA PEÑITA DE JALTEPCA	COP-MUN-04-F4-022/2016 01/05/2016	C	1-yr-16	31-dic-16		390,756			390,756			390,756				0	100.00	100.00					3X1-SE-PO-2016-028-I		
2016/04-IV-023-FR	02	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA ADQUINAMIENTO DE CALLES BAHIA CAREYES Y MADRE PERLA (3X1 PARA MIGRANTES)	LOS AYALA	COP-MUN-04-F4-023/2016 01/05/2016 20-12-2016	C	1-yr-16	31-dic-16		604,812			604,812			604,812	200,000			200,000	75.15	100.00					3X1-SE-PO-2016-029-I		
2016/04-IV-028-CP	02	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT PARA LA RESECUCION DE CALLE MOVED (INCLUDE PAVIMENTACION, HERRAJICO, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO) ENTRE CALLES HERRAJICO, SANITARIO Y CALDOA.	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-028/2016 01/07/2016	C	1-yr-16	31-dic-16		167,702			167,702			167,702				0	100.00	100.00					HABITAT-UBZ-PO-2016-035-I		
2016/04-IV-027-CP	02	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCION CALLE CARMONA (ERC, EMPEDRADO CICLOPED, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA BANQUETAS, Y GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO)	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-027/2016 01/07/2016	C	1-yr-16	31-dic-16		630,187			630,187			630,187				0	100.00	100.00					HABITAT-UBZ-PO-2016-036-I		
Suma de la Hoja									2,278,161			2,278,161			2,278,161	0	200,000	0	0	200,000								
Subtotal									5,480,114	0	0	5,480,114	0	0	5,280,114	0	200,000	0	0	200,000								
Total									5,480,114	0	0	5,480,114	0	0	5,280,114	0	200,000	0	0	200,000								

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE FISICO	UDE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
2016/04-IV-041A-CP	02	READQUINAMIENTO DE VARIAS CALLES EN COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-041A/2016 20-12-2016	C	20-dic-16	31-dic-16		271,200			271,200			0				0	0.00	0.00	U2 PERSONAS JORNAL	1089.15	377			HABITAT-UBZ-PO-2016-054-I	
2016/04-IV-015-FR	03	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	RINCON DE GUAYABITOS	COP-MUN-04-F4-015/2016 02/05/2016	A			332,311			332,311			332,311					0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS JORNAL	1.120	1.100				
2016/04-IV-028-CP	05	ALUMBRADO PUBLICO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON ENTRE CALLE HIDALGO Y PUENTE LA HUERTA EN COL. LA HUERTA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-028/2016 25/07/2016 20-12-2016	C	2-ago-16	1-ago-16		254,785			254,785			254,785				0	100.00	100.00	ILUMINARIA PERSONAS JORNAL	18.17373	356			FORAMUN-IG-PO-2016-024A-D	
2016/04-IV-039-CP	06	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCION DE PUENTE PEYONAL EN CALLE PERU Y AMERICA LATINA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-039/2016 01/10/2016	C	1-oct-16	31-dic-16		767,475			767,475			767,475				0	100.00	100.00					HABITAT-UBZ-PO-2016-043-I		
Suma de la Hoja									1,625,771			1,625,771			1,354,571			271,200		271,200								
Subtotal									7,105,886			7,105,886			6,634,685			471,201		471,201								
Total									7,105,886			7,105,886			6,634,685			471,201		471,201								

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18900 HAYATIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIERRE X

PROGRAMA: 50 ELECTRIFICACION

MENSUAL:

TRIMESTRAL:

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES					OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	UDE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2016/M04-IV-001B-CF	01	PAGO CONTRATO A TELETEC DE MEXICO SA DE CV	COMPOSTELA	COP-MUR/04-F4-001B/2016 05/FEB/2016 20-12-2016	A	12-mar-16	31-dic-16		6,600,000			6,600,000			6,600,000			0	100.00	100.00	ACCION	1.00						
2016/M04-IV-029-PR	01	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN OTATES Y CANTARRANAS	OTATES Y CANTARRANAS	COP-MUR/04-F4-029/2016 01/07/2016	A	1-yr-16	9-sep-16		23,092			23,092			23,092			0	100.00	100.00	ACCION	1.00	1.00					
2016/M04-IV-032-CF	01	PAGO DE LUZ PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA	COMPOSTELA	COP-MUR/04-F4-032/2016 01/07/2016 20-12-2016	A	1-yr-16	31-dic-16		420,557			420,557			420,557			0	100.00	100.00	ACCION	1.00						
Suma de la Hoja									7,043,649			7,043,649			7,043,649	0	0	0	0	0	0							
Subtotal									7,043,649			7,043,649			7,043,649	0	0	0	0	0	0							
Total									7,043,649			7,043,649			7,043,649	0	0	0	0	0	0							

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: 51 CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES					OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	UDE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2016/M04-IV-001B-CF	04	DEUDA PUBLICA a) deuda de banca comercial	COMPOSTELA																									
2016/M04-IV-011A-CF	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C	COMPOSTELA	COP-MUR/04-F4-011A/2016 05/02/2016 20-12-2016	A	12-mar-16	31-dic-16		2,776,533			2,776,533			2,776,533			0	100.00	100.00	ACCION	1	1					
2016/M04-IV-011A-CF	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA CON EL BANCO INTERACCIONES	COMPOSTELA	COP-MUR/04-F4-011A/2016 28/04/2016 20-12-2016	A	29-abr-16	31-dic-16		4,790,190			4,790,190			4,790,190			0	100.00	100.00	ACCION	1	1					
2016/M04-IV-020-CF	04	b) DEUDAS A CONTRATISTAS O PROVEEDORES	COMPOSTELA																									
2016/M04-IV-020-CF	04	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA (ALVARO LUNA)	COMPOSTELA	COP-MUR/04-F4-020/2016 01/07/2016	A	1-yr-16	31-dic-16		184,641			184,641			184,641			0	100.00	100.00	ACCION	1	1					
2016/M04-IV-020-CF	04	c) DEUDAS A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS	COMPOSTELA																									
2016/M04-IV-020-CF	04	PAGO DE DEUDA A COMAGUA (SIAPA)	COMPOSTELA	COP-MUR/04-F4-020/2016 01/07/2016	A	1-yr-16	31-dic-16		1,648,582			1,648,582			1,648,582			0	100.00	100.00	ACCION	1	1					
Suma de la Hoja									9,399,946			9,399,946			9,399,946	0	0	0	0	0								
Subtotal									9,399,946			9,399,946			9,399,946	0	0	0	0	0								
Total									9,399,946			9,399,946			9,399,946	0	0	0	0	0								

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIERRE X

PROGRAMA: SI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		MENSUAL:										TRIMESTRAL:										METAS TOTALES					OBSERVACIONES		
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROY Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO Y TERMI.		INVERSION APROBADA				INVERSION ADMINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
						DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)						TOTAL				
CONSTRUCCION																													
2016M04-IV-002-PR	02	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	COASTECOMATILLO	COP-MUN-04-F4-002/2016 COP-MUN-04-F4-042/2016 30X32016 20-12-2016	C	14-abr-16	15-may-16		1,163,360				1,163,360					1,163,360	0	0	100.00	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1 250 1620			FORTAMUN-LSL-PO-2016-007-I		
2016M04-IV-007-PR	02	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS	PASO DE LAS PALMAS	COP-MUN-04-F4-007/2016 COP-MUN-04-F4-042/2016 19X042016 20-12-2016	A				395,000				395,000					395,000	0	0	100.00	100.00	BAÑO PERSONAS JORNAL	1 250 9					
2016M04-IV-010-PR	02	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	OTATES Y CANTARRANAS	COP-MUN-04-F4-010/2016 COP-MUN-04-F4-042/2016 27X042016 20-12-2016	C	2-jun-17	2-jun-16		1,169,585				1,169,585					1,169,585	0	0	100.00	100.00	CANCHA PERSONAS JORNAL	1 250 1636			250 1636	FORTAMUN-LSL-PO-2016-009-I	
2016M04-IV-014-PR	02	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE PARQUE PARA PETRIEIAS (hate park)	LA FERITA DE ALTEVBA	COP-MUN-04-F4-014/2016 02X052016	A	28-jun-16	26-nov-16		610,142				610,142					610,142	0	0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	750.59 590 859					
Suma de la Hoja										3,249,087				3,249,087					3,249,087	0	0	0	0						
Subtotal										3,249,087				3,249,087						3,249,087	0	0	0	0					
Total										3,249,087				3,249,087						3,249,087	0	0	0	0					

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

PROGRAMA: SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		MENSUAL:										TRIMESTRAL:										METAS TOTALES					OBSERVACIONES		
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROY Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO Y TERMI.		INVERSION APROBADA				INVERSION ADMINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
						DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)						TOTAL				
ASFALTO																													
2016M04-IV-005-PR	02	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FISURGENTES (KM 0+343 77-582 70)	ZACUALPAH	COP-MUN-04-F4-005/2016 11X042016	C	15-mar-16	30-mar-16		1,515,507				1,515,507					1,515,507	0	0	100.00	100.00	M2 PERSONAS JORNAL	4052.58 4893 2171	4052.58 4893 2121		DD-SF-PO-2016-005-I		
2016M04-IV-013-PR	02	BACHEO ASFALTICO HACRESO A LA LOCALIDAD DEL CAPOMO	EL CAPOMO	COP-MUN-04-F4-013/2016 29X052016	A				267,960				267,960					267,960	0	0	100.00	100.00	OBRA PERSONAS	1 450	1 450				
2016M04-IV-024-CP	02	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JACARANDA	COMPOSTELA	COP-MUN-04-F4-024/2016 COP-MUN-04-F4-042/2016 30X052016 20-12-2016	C				526,602				526,602					526,602	0	0	100.00	100.00	LAS MAATAS SE ENCUENTRAN REFLECTADAS EN EL OHO DE APROBACION No. 133/1004-COGEH-AP-034/2016 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2016 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				3X1-SF-PO-2016-031-I		
Suma de la Hoja										2,310,069				2,310,069					2,310,069	0	0	0	0						
Subtotal										2,310,069				2,310,069						2,310,069	0	0	0	0					
Total										2,310,069				2,310,069						2,310,069	0	0	0	0					

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.
ESTADO: 18000 NAVARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MENSUAL: _____

TRIMESTRAL: _____

CIERRE X

PROGRAMA: SD DRENAJE SANITARIO

NO. DE OBRA	SUB PROG	DESCR. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION RESTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINA	MUNICIPAL		OTROS (Fed., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Fed., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Fed., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	U.S.E. M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.					
2016M04IV-025-CP	01	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCAHARILLADO SANITARIO EN CALLE VERJUSTIANO CARRANZA ENTRE VERACRUZ Y BOULEVARD	LA PEÑITA DE ALTEMBA	COP-MUN-04-F-4-025/2016 COP-MUN-04-F-4-031/2016 01/06/2016 20-12-2016	C				0			0		0			0		0		0	0.00	0.00							
Suma de la Hoja										0			0		0			0		0		0								
Subtotal										0			0		0			0		0		0								
Total										0			0		0			0		0		0								

INSTANCIA EJECUTORA

C.P. ALICIA MONROY LEZOLA
PRESIDENTE DEL COP-ADAMUH